

Akce: Oprava trati v úseku Čerčany - Sázava – Samechov

vyluka trati: 2.4. - 31.5.2024

Uzávěry přejezdů:

Přejezd P5782 – Plužiny – (přechod pro chodce)



Uzávěra:

12.4.-26.5.24 7,00-19,00 hod **vyjma dní kdy se provádí uzávěra přejezdu P 5783 a to :**

24.4.24	7,00-19-00hod
29.4.24	7,00-19-00hod
3.5.24	7,00-12-00hod
14.5.24	7,00-19-00hod
18.5.24	7,00-19-00hod
25.5.24	7,00-12,00hod

Přejezd P5783 – Plužiny – (Plužiny k Sázavě)



Uzávěra:

11.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna pražců , vložení provizor. přejezdu
24.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, strojní čištění , vložení provizor. přejezdu
29.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, 0.té podbití , vložení provizor. přejezdu
3.5.24	7,00-12-00hod	vyjmutí přejezdu, 1.té podbití , vložení provizor. přejezdu
14.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna kolejnic , vložení provizor. přejezdu
18.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, svařování a BK , vložení provizor. přejezdu
25.5.24	7,00-12,00hod	vyjmutí přejezdu, 2.podbití , vložení provizor. přejezdu
29-30.5.24	7,00-19,00hod	vyjmutí přejezdu, zemní práce, vložení prahové vpusti, montáž přejezdu, zřízení AB vozovky, vložení definitivního přejezdu

Přejezd P2384 - Plužiny –



Uzávěra:

10.4.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **výměna pražců**, vložení provizor. přejezdu

24.4-27.5.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **strojní čištění**, , **0.té podbití**, **1.té podbití**, **vložení pražc. kotev**, **výměna kolejnic**, **svařování a BK**, **2.podbití a zřízení def. přejezdu**

Přejezd P5787 – Samechov – k hotelu Samechov



Uzávěra:

9.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna pražců , vložení provizor. přejezdu
21.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, strojní čištění , vložení provizor. přejezdu
28.4.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, 0.té podbití , vložení provizor. přejezdu
3.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, 1.té podbití , vložení provizor. přejezdu
14.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, výměna kolejnic , vložení provizor. přejezdu
16.5.24	7,00-19-00hod	vyjmutí přejezdu, svažování a BK , vložení provizor. přejezdu
25.5.24	7,00-19,00HOD	vyjmutí přejezdu, 2.podbití , vložení provizor. přejezdu
27-28.5.24	7,00-19,00HOD	vyjmutí přejezdu, zemní práce, vložení prahové vpusti, montáž přejezdu, vložení definitivního přejezdu, zřízení AB vozovky,

Přejezd P5788-Vlkovec – polní přejezd



Uzávěra:

18.4. - 24.5.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **výměna pražců, strojní čištění, podbití koleje; výměna kolejnic, svařování a BK zřízení definitivní přejezdové konstrukce**

Přejezd P5789-u zast.Vlkovec



Uzávěra:

15.-25.4.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **odtěžení AB vozovky, výměna pražců, sypání štěrku, podbíjení, vložení provizor. přejezdu**

6.-21.5.24 7,00-19-00hod

vyjmutí přejezdu, **výměna kolejnic, svařování kolejnic a zřízení BK, vložení definitivního přejezdu, zřízení nové AB vozovky**

Přejezd P5790- u zast.Chocerady



Uzávěra:

Z důvodu budování **opěrné zdi na Komorním Hradku** (Investor Ministerstvo obrany) je ve dnech **1.4.-31.5. 2024** vedna a schválena objíždňá trasa přes přejezd P 5790 u zast. Chocerady!!!

Dohodou se SUZ Benešov bude na kontrolním dni stavby (Opěrná zeď) dne 18.3.2024 **vznesen dotaz o zkrácení doby objíždňé trasy** tak aby SUZ mohla provést frézování a opravu vozovky od přejezdu P 5790 Chocerady až ke křižovatce a zároveň provedena oprava přejezdu P 5790 v rámci stavby oprava Trati Sázava-Čerčany

Předpokládaný termín proveditelnosti v rámci výluk trati je cca 7 dní tj. 25.5-31.5.2024

25.-31.5.2024 7,00-19,00HOD

vyjmutí přejezdu, odstranění AB vozovky demontáž stávající prahové vpusti, výměna pražců a kolejnic, zasypaní a podbití koleje, svařování a zřízení BK, vložení prahové vpusti, montáž definitivního přejezdu, zřízení AB vozovky,

přejezdy v působnosti obcí:

Sázava

Chocerady